



CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

LOCAL: CRECHE, LEANDRO FERREIRA/MG

OBJETO: REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.531,84	Físico %	100,00%						100,00%
			Financeiro	4.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,84
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	38.078,40	Físico %	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
			Financeiro	6.346,40	6.346,40	6.346,40	6.346,40	6.346,40	6.346,40	38.078,40
3	FUNDAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.317,88	Físico %	100,00%						100,00%
			Financeiro	10.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,88
4	INFRAESTRUTURA – SAPATAS, BALDRAMES E ESPERA PILARES	37.035,35	Físico %	100,00%	0,00%					100,00%
			Financeiro	37.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.035,35
5	SUPERESTRUTURA – PILARES E VIGAS	29.707,20	Físico %		50,00%	50,00%				100,00%
			Financeiro	0,00	14.853,60	14.853,60	0,00	0,00	0,00	29.707,20
6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	70.067,01	Físico %		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	17.516,75	17.516,75	17.516,75	17.516,75	0,00	70.067,01
7	PISO	72.750,00	Físico %			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	14.550,00	21.825,00	21.825,00	14.550,00	72.750,00
8	COBERTURA E FECHAMENTOS	129.430,13	Físico %			20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	25.886,03	64.715,07	38.829,04	0,00	129.430,13
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.678,17	Físico %			20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	4.135,63	6.203,45	8.271,27	2.067,82	20.678,17
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	17.933,22	Físico %			20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	3.586,64	5.379,97	7.173,29	1.793,32	17.933,22
11	PINTURA	30.189,56	Físico %					50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,78	15.094,78	30.189,56
12	EQUIPAMENTOS E ESQUADRIAS	52.527,59	Físico %				50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.263,80	26.263,80	0,00	52.527,59
	TOTAL SIMPLES	513.246,35	Físico %	11,35%	7,54%	16,93%	28,88%	27,53%	7,76%	100,00%
			Financeiro	58.231,47	38.716,75	86.875,06	148.250,43	141.320,32	39.852,32	513.246,35
	TOTAL ACUMULADO	513.246,35	Físico %	11,35%	18,89%	35,82%	64,70%	92,24%	100,00%	100,00%
			Financeiro	58.231,47	96.948,22	183.823,28	332.073,71	473.394,03	513.246,35	513.246,35

Edson Tadeu de Souza
R.T. - CREA/MG: 82.447/D
E-mail: etadeus@hotmail.com
Cel.: (37) 99801-1145

Nivaldo Rodrigues de Carvalho
Prefeito Municipal de Leandro Ferreira